

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 09 月 18 日 星期 日	气候	晴	气温	30/21℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：22 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工 部位 进度 情况	欧波三连跨车间： 立柱焊接累计完成 70%，梁钢板焊接完成 5 米，累计完成 62%。 机加工车间： 组件安装 48 块，吊装组件材料 8 箱，光伏接头整改完成 50%。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	1、加固施工，因铁屑问题停工半天，已整改。 2、正常安全施工				
记录人	张晖		总监签阅	王立杰	