

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 09 月 27 日 星期 二	气候	阴	气温	26/19℃
监理人员动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：23 人					
施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台					
施工部位 进度 情况	天和厂区： 1、机加工车间支架安装、组件安装 0.61MW、桥架安装、直流电流敷设及彩钢瓦铺设。 2、其他车间斜撑安装、系杆安装、焊接、补漆。 欧波厂区： 三连跨车间斜撑安装、系杆安装、焊接、补漆。				
检的 查问 发题 现	检查发现机加工车间屋面现场存在组件安装边缘不顺直、偏差较大，个别组件紧固压块未压接到位。				
处意 理见 措、 施结 、果	下发监理通知单 003 号，要求施工单位整改，详见 003 号通知单。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	张晖		总监签阅	王立杰	