

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 09 月 29 日 星期 四	气候	多云	气温	29/19℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：23 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	天和厂区： 1、机加工车间支架安装、组件安装 0.6MW、桥架安装、直流电流敷设及彩钢瓦铺设。 2、其他车间斜撑安装、系杆安装、焊接、补漆。 欧波厂区： 三连跨车间斜撑安装、系杆安装、焊接、补漆。				
检查发现问题	检查发现机加工车间屋面现场存在个别组件安装固定螺栓距离太小，不符合安装要求。				
处理意见、措施、结果	下发监理通知单 004 号，关于现场质量问题，详见 004 号通知单。				
协调内容或其他	1、正常安全施工。 2、召开监理例会。				
记录人	张 晖		总监签阅	王立杰	