

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 09 月 30 日 星期 五	气候	晴	气温	32/22℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：23 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度 情况	天和厂区： 1、机加工车间支架安装、组件安装 0.6MW、桥架安装、直流电流敷设及彩钢瓦铺设。 2、其他车间斜撑安装、系杆安装、焊接、补漆。 欧波厂区： 三连跨车间斜撑安装、系杆安装、钢梁加固、补漆施工。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	关于 004 号通知单所提问题已整改完成，经复查，符合要求。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工。				
记录人	张晖		总监签阅	王立杰	