

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 10 日星期 一	气候	多云	气温	17/6℃
监理人员动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：17 人					
施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台					
施工 部位 进度 情况	欧波厂区： 一、桁架车间檩条加固件完成 68 根，累计完成 21%。 二、三连跨车间斜撑加筋板完成 5 处。 天和厂区机加工车间： 屋脊瓦调整，组件调整、消缺。				
检的 查问 发题 现	欧波厂区屋面缺少临边防护和安全警示标志。				
处意 理见 措、 施结 、果	下发监理通知单 005 号，关于欧波厂区桁架车间屋面现场安全问题事宜。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	张 晖		总监签阅	王 立 杰	