

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 13 日 星期 四	气候	晴	气温	21/10℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：17 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	欧波厂区： 檩条加固件完成 102 根，累计完成 42%； 天和厂区： 一、机加工车间彩钢瓦调整； 二、金加工车间斜撑安装完成 6 根、累计完成 95%（工程量 124 根）；				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	张晖		总监签阅	王立杰	