

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 14 日 星期 五	气候	晴	气温	22/11℃
监理人员动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：17 人					
施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、吊车一辆					
施工 部位 进度 情况	欧波厂区： 檩条加固件完成 102 根，累计完成 50%； 天和厂区： 一、机加工车间彩钢瓦调整； 二、金加工车间斜撑安装完成 5 根、累计完成 98%（工程量 124 根）；				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	张 晖		总监签阅	王立杰	