

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 16 日 星期 日	气候	晴	气温	24/13℃
监理人员动态：2 人 施工方人员动态：19 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、吊车一辆			材料进场、见证取样、合格情况： 支架材料进场 2MW		
施工部位进度情况	欧波厂区： 檩条加固件完成 102 根，累计完成 65%； 天和厂区： 一、机加工车间铺设彩钢瓦完成 100%； 二、金加工车间斜撑安装完成 3 根、累计完成 100%（工程量 124 根）。				
检的查问发题现	个别斜撑加固螺栓未紧固、个别防腐不到位。				
处意理见措、施结、果	下发监理通知单 006 号，关于金加工车间质量问题事宜。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	张 晖		总监签阅	王立杰	