

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 17 日 星期 一	气候	晴	气温	22/7℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：19 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	欧波厂区： 檩条加固件完成 104 根，累计完成 67%； 天和厂区： 一、机加工车间铺设彩钢瓦完成 100%； 二、金加工车间斜撑补漆、加筋板完成 5%，累计完成 95%。				
检查问题发现	临时用电不合规				
处理意见、措施、结果	下发监理通知单 007 号，关于屋面现场用电安全问题事宜，详见 007 号通知单。已对 006 号通知单进行整改。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	张晖		总监签阅	王立杰	