

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 18 日星期 二	气候	晴	气温	18/7℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：19 人					
施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台					
施工部位进度情况	欧波厂区： 一、桁架车间檩条加固件完成 107 根，累计完成 69%。 二、三连跨车间斜撑加筋板焊接 14 块。 天和厂区： 斜撑补漆完成 5%及金加工车间拼接主导水槽。				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	关于 007 号通知单已整改				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	