

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 22 日星期 六	气候	晴	气温	25/12℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：19 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工 部位 进度 情况	欧波厂区： 一、檩条加固件完成 30 根，累计完成 100%； 二、三连跨车间斜撑加筋板焊接完成 17 块； 三、单跨车间檩条加固件完成 30 条，累计完成 17%。 天和厂区： 一、金加工车间主导水槽分料 60%。 二、机加工车间桥架敷设完成 100 米。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	