

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 23 日 星期 日	气候	晴	气温	24/9℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：19 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	欧波厂区： 一、单跨车间檩条加固 40 条，累计完成 40%； 二、三连跨车间高强螺栓复拧完成及加筋板焊接完成 15 块，累计完成 98%。 天和厂区： 一、机加工车间安装逆变器 3 台； 二、清理车间主导水槽分料完成 70%。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	