

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 25 日 星期 二	气候	晴	气温	22/14℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：19 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 马凳：3500 个，累计进场：5000 个 水槽 2MW；累计到货 14MW		
施工 部位 进度 情况	欧波厂区： 一、单跨结构车间斜撑安装累计完成 50%； 二、单跨车间檩条加固完成 40 条，累计完成 72%； 三、隅撑安装完成 50%； 天和厂区： 一、清理车间主导水槽分料完成 70%。 二、金加工车间主导水槽分料完成 80%。				
检的 查问 发题 现	一、施工现场缺少安全警示标志； 二、施工现场未使用安全生命线；				
处意 理见 措、 施结 、果	下发监理通知单 008 号，关于现场安全问题事宜，详见 008 号通知单。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	