

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 26 日 星期 三	气候	小雨	气温	16/14℃
监理单位动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：14 人					
施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台					
施工部位进度情况	欧波厂区： 一、单跨车间斜撑安装完成 6 根，累计完成 67%； 二、檩条加固件完成 40 条，累计完成 67%； 三、桁架车间加固件累计完成 100%，隅撑安装完成 50%，系杆连接板焊接完成 8 块，累计完成 78%。 天和厂区： 因雨未施工				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	关于 008 号通知单已整改完成				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	