

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 27 日 星期 四	气候	多云	气温	19/14℃
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：31 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、吊车一辆			材料进场、见证取样、合格情况： 进场支架材料 2MW，累计 16MW		
施工 部位 进度 情况	欧波厂区： 一、桁架车间系杆连接板焊接完成 8 块，累计完成 100%； 二、桁架车间系杆安装完成 8 根，累计完成 83%； 三、单跨车间斜撑安装完成 12 根，累计完成 100%。 四、单跨车间檩条加固件完成 40 块，累计完成 100%。 天和厂区： 金加工车间、清理车间分料 天利厂区： 七连跨车间分料				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	召开监理例会				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	