

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 01 日星期 二	气候	晴	气温	22/9° C
监理单位动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 到货马凳 2500 个、到货副导水槽 4200 个，经检查，合格。		
施工方人员动态：34 人					
施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、电焊机 2 台、手电钻 25 只。					
施工部位进度情况	今日金加工车间安装马凳 1200 个，主导水槽拼接 150 根，七连跨、四连跨、排架、单跨车间分料完成 15%。桁架车间系杆安装完成 94%，角刚焊接完成 2 处，累计完成 65%。天利厂区四连跨系杆连接板焊接完成 8 处，累计完成 100%，四连跨系杆安装完 24 根，累计完成 88%。				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	