

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 02 日 星期 三	气候	晴	气温	20/9° C
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：34 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、电焊机 2 台、手电钻 25 只。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	桁架车间系杆安装完成 94%，角钢焊接完成 2 处，累计完成 70%。天利厂区四连跨工程量完成 100%，锅炉房系杆连接板焊接完成 10 根。金加工车间安装马凳 950 个，主导水槽拼接 100 根，七连跨安装马凳 200 个。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	