

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 05 日 星期 六	气候	多云	气温	18/9° C
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：34 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、电焊机 2 台、手电钻 25 只。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	金加工车间主导水槽拼接 320 根，七连跨车间主导水槽拼接 130 根。桁架车间角刚焊接完成 1 处，累计完成 91%。天利厂区锅炉房檩条加固件完成 20 根，累计完成 75%，七连跨斜撑安装完 11 根，累计完成 23%。				
检的查问发题现	巡视检查天和厂区金加工屋面施工现场时，发现个别处马凳安装不顺直、偏差较大。				
处意理见措、施结、果	已签发监理通知单（编号 QCGF-ZHJL-A.0.7-011），责令施工单位整改。已整改完成，经复查，符合要求。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	