

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 08 日 星期 二	气候	晴	气温	23/12° C
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：34 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、电焊机 2 台、手电钻 25 只。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度 情况	清理车间安装马凳 1400 个，七连跨车间屋面安装马凳 2000 个、桥架铺设 400 米。七连跨车间加固工程油漆涂刷完成 100%，斜撑安装完 14 根，累计完成 68%。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	