

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 10 日星期 四	气候	晴	气温	25/16° C
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：34 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、电焊机 2 台、手电钻 25 只。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	七连跨油漆涂刷完成 100%，斜撑安装完 12 根，累计完成 100%。金加工车间安装中担板 500 个，清理车间安装马凳 1000 个，七连跨车间安装马凳 1000 个，拼接水槽 200 条。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	1、正常安全施工。 2、召开监理例会。				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	