

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 11 日星期 五	气候	多云	气温	22/18° C
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：35 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、电焊机 2 台、手电钻 25 只。			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	今日金加工车间安装中担板 500 个，清理车间拼接导水槽 100 条，七连跨车间拼接水槽 500 条，炉料库安装马凳 1200 个。				
检查发现问题	巡视检查施工现场时，发现个别处桥架材料锈蚀严重等问题，存在质量和安全隐患。				
处理意见、措施、结果	已签发监理通知单（编号 QCGF-ZHJL-A.0.7-013），责令施工单位整改。已整改完成，经复查，符合要求。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	