



监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------|---|-------|
| 日期 | 2022 年 11 月 13 日 星期 日 | 气候 | 阴 | 气温 | 12/9℃ |
| 监理人员动态：4 人 施工方人员动态：30 人 施工机械动态：剪刀车 4 台、曲臂车 1 台、叉车 1 台 | | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | |
| 施工部位 施工进度 情况 | | | | | |
| 金加工车间安装中担板 450 个，炉料库安装马凳 1000 个，七连跨车间拼接水槽 200 条，四连跨车间拼接水槽 300 条。 | | | | | |
| 检的 查问 发题 现 | | | 无 | | |
| 处意 理见 措、 施结 、果 | | | 无 | | |
| 协 调 内 容 或 其 他 | | | 正常安全施工 | | |
| 记录人 | |  | | 总监签阅 | |
| | | | |  | |