

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 21 日星期 一	气候	阴	气温	18/12℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：32 人					
施工机械动态：叉车 1 台、吊车 1 台					
施工 部位 进度 情况	七连跨安装中担板 1800 个，天和金加工车间安装中担板 300 个、中间支撑底座 500 个，金加工车间组件电缆放线红线 2200 米、黑线 2239 米，组件开始试装。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	