

# 监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

|                                                    |                                                                                    |    |                                                                |     |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 日期                                                 | 2022 年 11 月 22 日星期二                                                                | 气候 | 阴                                                              | 气温  | 15/11℃ |
| 监理人员动态：4 人<br>施工方人员动态：27 人<br>施工机械动态：叉车 1 台、吊车 1 台 |                                                                                    |    | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>组件今日进场 0.7MW，组件累计到<br>场 4.075MW，支架材料到场 1 车。 |     |        |
|                                                    |                                                                                    |    |                                                                |     |        |
|                                                    |                                                                                    |    |                                                                |     |        |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                               | 七连跨安装中担板 400 个，天和金加工车间安装中担板 500 个，组件安装完<br>成 100 块，金加工车间中间支撑底座安装 400 个，中间支撑 200 条。 |    |                                                                |     |        |
| 检的<br>查问<br>发题<br>现                                | 施工人员未按要求使用安全带、安全绳未设置到位。                                                            |    |                                                                |     |        |
| 处意<br>理见<br>措、<br>施结<br>、果                         | 下发监理通知单 016 号，关于现场安全问题事宜，详见 016 号通知单。                                              |    |                                                                |     |        |
| 协<br>调<br>内<br>容<br>或<br>其<br>他                    | 正常安全施工                                                                             |    |                                                                |     |        |
| 记录人                                                | 孔令才                                                                                |    | 总监签阅                                                           | 王立杰 |        |