

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 23 日 星期 三	气候	多云	气温	17/10℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：29 人 施工机械动态：叉车 1 台、吊车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 组件今日进场 0.7MW，组件累计到 场 4.88MW。		
施工 部位 进度 情况	七连跨安装中担板 1500 个，放 4 平方组件黑线 2608 米，红线 2665 米。天和金加工车间组件安装完成 300 块，中间支撑底座安装 1200 个，中间支撑安装 200 条。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	