

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 25 日 星期 五	气候	阴	气温	19/10℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：29 人 施工机械动态：叉车 1 台、吊车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 组件今日进场 2.25MW，组件累计到 场 9.39MW。		
施工 部位 进度 情况	金加工车间安装中间支撑底座 2000 个，组件 50 块。七连跨车间安装中间支 撑底座 500 个，中间支撑 200 条，四平方组件线放线黑色线 2900 米、红色线 2800 米。天利厂区箱变基础开挖施工。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	