

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 27 日 星期 日	气候	阴	气温	21/13℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 组件今日进场 0.375MW，组件累计 到场 11.62MW。			
施工方人员动态：29 人					
施工机械动态：叉车 1 台、吊车 1 台					
施工 部位 进度 情况	金加工车间安装中担板 1000 个，组件 150 块，中间支撑 150 条。七连跨车间安装组件 182 块，四平方线组件电缆放线黑色线 2600 米、红色线 2600 米。天和厂区箱变基础、SVG 基础开挖施工。				
检的 查问 发题 现	1、个别处组件安装中压板之间有缺口、板缝未对齐。 2、个别桥架紧固件存在锈蚀情况。				
处意 理见 措、 施结 、果	已下发监理通知单 017 号，关于现场质量问题事宜，详见 017 号通知单。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	