

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 01 日 星期 四	气候	多云	气温	3/-1℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：34 人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装中担板 1500 个，安装组件 80 块，四平方组件电缆放红色线 400 米，黑色线 400 米。金加工车间安装中担板 600 个，组件 300 块。清理车间四平方线放线，红色 2600 米，黑色 2400 米。天利厂区箱变基础、SVG 基础模板施工和钢筋绑扎。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	