

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 02 日 星期 五	气候	多云	气温	7/-1℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：34 人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装组件 168 块，公母接头 100 套。金加工车间安装中担板 800 个，组件 270 块，公母接头 50 套。天利厂区箱变基础、SVG 基础底板浇筑施工。天和厂区箱变基础、SVG 基础开挖施工。				
检的 查问 发题 现	1、个别处钢筋顶模版，未留保护层。 2、个别箱变基础存在油渍； 3、部分箍筋存在锈蚀。				
处意 理见 措、 施结 、果	已下发监理通知单 019 号，关于天利厂区箱变、SVG 基础钢筋等质量问题事宜，详见 019 号通知单。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	