

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 04 日星期 日	气候	阵雨	气温	5/3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：34 人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装中担板 600 块。金加工车间安装组件 25 块。天利设备基础 接地扁铁焊接 ， 其他因雨未施工。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	