

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 06 日 星期 二	气候	晴	气温	10/0℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：59 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 支架材料进场 1 车。		
施工部位进度情况	天利厂区：七连跨车间安装中担板 1200 块，组件 228 块，箱变基础砌墙完成一座，SVG 构造柱圈梁支模完成一座，箱变基础接地扁铁焊接完成 3 台，箱变接地扁钢焊接 72 米。 天和厂区：金加工车间安装组件 260 块，中担板 1200 个，砂准备库组件电缆放线 7000 米，清理车间放线完 100%，天和设备基础垫层全部浇筑完毕。				
检的查问发题现	1、个别处扁铁焊接搭接面积不够； 2、焊接处未做防腐，个别焊接处焊接质量较差、焊渣未清除；				
处意理见措、施结、果	已下发监理通知单 021 号，关于箱变基础接地网施工质量问题事宜，详见 021 号通知单。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	