

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 08 日 星期 四	气候	阴	气温	10/8℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：67 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工 部位 进度 情况	天利厂区七连跨车间安装中担板 1500 块，组件 170 块，箱变基础砌墙、支模，SVG 基础梁钢筋绑扎。天和厂区金加工车间安装组件 300 块，中担板 2000 个。砂准备库放组件电缆线 1500 米，金一车间定位放线，炉料库小马凳安装 800 个，水槽拼接。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	