

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 11 日 星期 日	气候	阴	气温	7/-1℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：67 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装中担板 2000 个，桥架 400 米，组件累计安装完成 1951 块，共 1.07MW。天利 SVG 基础圈梁、挑檐支模及钢筋绑扎，天和所有设备基础底板浇筑完成。金加工车间安装组件 400 块，组件安装累计完成 3975 块，累计 2.18MW，中担板 1000 个。金一车间组件安装 80 块，组件累计安装完成 170 块，0.09MW，中担板安装 200 个。炉料库组件安装 380 块，累计完成 0.19MW。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	