

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 13 日 星期 二	气候	晴	气温	11/-2℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：67 人 施工机械动态：吊车 1 台、挖掘机 1 台、叉车 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 支架材料进场 1 车		
施工部位 进度情况	七连跨车间安装中担板 1000 个，组件安装完成 200 块。金加工车间安装组件 300 块，中担板 700 个。金一车间组件安装 60 块，炉料库组件安装 200 块。天利箱变基础、SVG 基础浇筑完成 4 个。天和箱变基础砌墙，设备基础接地扁铁焊接施工。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	