

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 14 日 星期 三	气候	晴	气温	7/-1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：46 人					
施工机械动态：叉车 1 台、挖掘机 1 台、吊车 1 台					
施工部位进度情况	天和厂区箱变接地焊接 46 米。金加工车间安装组件 340 块，组件安装累计完成 4955 块，累计 2.72MW，中担板 1000 个。金一车间组件安装 100 块，组件累计安装完成 420 块，中担板 200 个。天和设备基础砌墙完成 4 座。				
检的查问发题现	1、炉料库屋面缺少临边防护设施，存在安全隐患。 2、清理车间爬梯未见防坠器，存在严重安全隐患。				
处意理见措、施结、果	已下发监理通知单 026 号，关于现场安全施工相关事宜，详见 026 号通知单。				
协调内容或其他	无				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	