

监 理 日 志

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 16 日 星期 五	气候	雨加雪	气温	5/-2℃
监理人员动态: 4 人 施工方人员动态: 30 人 施工机械动态: 吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工部位进度情况	清理车间桥架安装 240 米。箱变接地焊接 70 米。金加工车间安装组件 230 块。组件安装累计完成 5515 块。累计 3.03MW。联合车间中隔板安装 800 个。				
材料进场验收情况	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孙合才		总监签名	王立杰	