

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 19 日星期 一	气候	晴	气温	10/-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：57 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装组件 262 块，组件累计安装完成 2213 块，共计 1.21MW。金加工车间安装组件 148 块，组件安装累计完成 6063 块，累计 3.33MW。联合车间安装组件 64 块，累计安装完成 64 块。清理车间安装桥架 80 米，中担板安装 2700 个。炉料库组件安装 150 块，累计完成 1540 块，累计 0.85MW。天和设备基础支模、钢筋绑扎。				
检的 查问 发题 现	1、挑檐加强筋未绑扎； 2、个别处挑檐钢筋长度不够； 3、个别处钢筋未有保护层； 4、个别处梁加密区未见加密箍筋；				
处意 理见 措、 施结 、果	已下发监理通知单 030 号，关于天和厂区箱变、SVG、二次仓设备基础钢筋绑扎质量问题事宜，详见 030 号通知单。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰,	