

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 21 日星期三	气候	晴	气温	10/-2℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：66 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度 情况	七连跨车间安装组件 192 块，组件累计安装完成 2625 块，共计 1.44MW。金加工车间安装组件 210 块，组件安装累计完成 6573 块，累计 3.61MW。联合车间安装组件 102 块，累计安装完成 266 块，累计 0.14MW。清理车间安装桥架 100 米。炉料库组件安装 160 块，组件安装累计 2280 块，累计 1.25MW。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	