

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 24 日 星期 六	气候	晴	气温	6/-4℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：73 人					
施工机械动态：叉车 1 台、吊车 1 台、挖掘机 1 台					
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装组件 220 块，组件累计安装完成 3425 块，共计 1.71MW。金加工车间安装组件 160 块，组件安装累计完成 7153 块，累计 3.93MW。联合车间安装组件 110 块，累计安装完成 756 块，累计 0.41MW，中担板安装 600 个。清理车间组件安装 340 块，累计安装完成 890 块，累计 0.44MW，清理车间组件电缆放线 850 米。天和设备基础钢筋绑扎。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	