

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 25 日星期 日	气候	晴	气温	6/-2℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：69 人 施工机械动态：叉车 1 台、吊车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位 进度情况	七连跨安装组件 50 块，累计安装完成 3475 块，共计 1.91MW。金加工车间安装组件 24 块，组件安装累计完成 7177 块，累计 3.947MW，方管铺设 800 米，下墙桥架完成 15 米。联合车间安装组件 200 块，累计安装完成 956 块，约 0.52MW。沙堆备库桥架铺设 180 米，中担板安装 600 个。金一车间组件累计安装完成 470 块，累计 0.25MW。清理车间组件安装 320 块，累计完成 1210 块，约 0.67MW。天和二次仓基础拆模、内墙抹灰。				
检查 发现问题	无				
处理 意见、措施、结果	无				
协调 内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	