

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 26 日星期 一	气候	晴	气温	6/-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：71 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	七连跨车间安装组件 384 块，累计安装完成 3859 块，约 2.12MW。金加工车间彩钢瓦铺设 30 米，逆变器安装 8 台。联合车间安装组件 180 块，累计安装完成 1136 块，约 0.62MW。清理车间安装 410 块，累计安装完成 1620 块，约 0.89MW。金一车间累计完成 470 块，约 0.25MW。砂准备库中担板安装 600 个。天和天利设备基础墙面粉刷，天利 SVG 基础土方回填。				
检查发现问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	