

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 27 日 星期 二	气候	晴	气温	6/-1℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：65 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	七连跨车间安装组件 50 块，累计安装完成 3909 块，约 2.14MW。金加工车间彩钢瓦铺设 50 米，逆变器接线 5 台。联合车间安装组件 150 块，累计安装完成 1286 块，约 0.7MW，桥架安装 180 米。砂准备库安装组件 80 块。清理车间安装组件 530 块，累计安装完成 2150 块，约 1.18MW。金一车间组件累计安装完成 470 块，约 0.25MW。天和箱变基础浇筑完成 2 处。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人			总监签阅		