

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 28 日 星期 三	气候	晴	气温	7/-2℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：60 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装组件 150 块，累计安装完成 4059 块。金加工车间彩钢瓦铺设 60 米，逆变器接线 5 台。联合车间安装组件 200 块，累计安装完成 1486 块。桥架安装 200 米。砂准备库安装组件 100 块。清理车间安装组件 300 块，累计安装完成 2450 块。金一车间组件累计安装完成 550 块。天和厂区并网柜开始安装。				
检的 查问 发题 现	无				
处意 理见 措、 施结 、果	无				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	