

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 29 日 星期 四	气候	多云	气温	7/-2℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：73 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工部位进度情况	七连跨车间安装组件 180 块，累计安装完成 4501 块，中担板安装 600 个。 金加工车间彩钢瓦铺设 60 米。金一车间安装组件 100 块，累计安装完成 620 块，约 0.34MW。清理车间组件安装 1276 块，累计安装完成 3426 块，约 1.88MW。砂准备库安装组件 200 块，累计安装完成 400 块，约 0.22MW。高压电缆敷设 150 米。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	