

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 31 日 星期 六	气候	晴	气温	10/-2℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况： 10*2.5 电缆进场 340 米，10*4 电缆进场 40 米，4*2.5 电缆进场 2600 米，4*4 电缆进场 610 米，4*6 电缆进场 160 米，超五类线进场 700 米，4 芯光纤进场 1600 米，8 芯光纤 6000 米。			
施工方人员动态：45 人					
施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台					
施工部位进度情况	七连跨车间安装组件 200 块，累计安装完成 4901 块，中担板安装 700 个。 金加工车间彩钢瓦铺设 70 米。金一车间安装组件 80 块，累计安装完成 750 块。 清理车间组件安装 200 块，累计安装完成 3626 块。砂准备库中担板安装，组件安装 50 块，累计安装完成 500 块。天和厂区高压电缆敷设、过路电缆沟开挖。 天和设备基础墙面抹灰。				
检查问题发现	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孙金才		总监签阅	王立杰	