

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 07 月 19 日 星期 三	气候	阵雨	气温	31/25℃
监理人员动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：16 人					
施工机械动态：叉车 1 台、热熔机 2 台。					
施工进度部位情况	欧波厂区清洗系统水管安装。天和厂区联合车间有阴影遮挡部分组件拆移，过道板安装，预制仓二次设备调试。铸造厂区清洗系统水管安装。各光伏厂区消缺整改。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔金才		总监签阅	王立杰	

