

监 理 日 志

工程名称: 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 12 月 08 日 星期 五	气候	晴	气温	23/8℃
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 今日 C25 商混进场 286 方, 经检查, 合格。			
施工方人员动态: 18 人					
施工机械动态: 叉车 1 台、泵车 1 台、振动棒 1 台。					
施工进度部位情况	天和厂区光伏车棚东部地面混凝土浇筑, 车棚基础二次浇筑, 车棚钢构安装, 车棚接地网焊接施工, 电缆穿线管预埋。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	