

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 01 月 01 日 星期 日	气候	阴	气温	8/2℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：40 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台、运输车 1 辆、电动扳手 30 只			材料进场、见证取样、合格情况： 3*120 电缆进场 620 米，3*150 电缆进场 1296 米。经检查，合格。		
施工部位进度情况	金加工车间彩钢瓦铺设 70 米，低压电缆放线施工。金一车间安装组件 50 块，累计安装完成 800 块。清理车间组件安装 100 块，累计安装完成 3726 块。天和厂区过路电缆沟开挖施工。天和箱变设备基础墙面抹灰，二次仓、SVG 等设备基础土方回填。				
检的查问发题现	无				
处意理见措、施结、果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	

