

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 01 月 03 日 星期二	气候	晴	气温	9/-1°
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：43 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台、运输车 1 辆、电动扳手 30 只			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工 部位 进度 情况	七连跨车间安装组件 182 块，累计安装完成 5115 块，约 2.81MW。金加工车间彩钢瓦安装 100 米，砂准备库组件安装 110 块，累计完成 560 块，约 0.31MW。天和厂区 3×70 高压电缆放线 380 米、高压电缆终端制作 2 个、设备吊装 6 台（4 台箱变、1 台 SVG、1 台二次舱）。炉料库彩钢瓦安装 150 米。天利配电房改造开挖。				
检的 查问 发题 现	1、设备基础内垫层存在裂缝； 2、设备基础内墙面抹灰厚度太薄，防裂网暴露在外；				
处意 理见 措、 施结 、果	已下发监理通知单 032 号，要求施工单位整改，详见 032 号通知单。				
协 调 内 容 或 其 他	正常安全施工				
记录人	孔令才		总监签阅	王立杰	



扫描全能王 创建