

监 理 日 志

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|--|---|------|----------------------|----|-------|
| 日期 | 2023 年 01 月 05 日 星期 四 | 气候 | 晴 | 气温 | 12/1℃ |
| 监理人员动态：4 人 施工方人员动态：46 人 施工机械动态：吊车 1 台、叉车 1 台、挖掘机 1 台、运输车 1 辆、电动扳手 30 只 | | | 材料进场、见证取样、合格情况： 无 | | |
| 施工部位 进度 情况 | 金加工车间彩钢瓦安装 150 米。炉料库彩钢瓦安装完成。金加工低压交流电缆放线 3*150 的放线 580 米、3*120 的放线 130 米。炉料库低压交流电缆放线 3*150 的放线 700 米、3*185 的放线 300 米。天利厂区配电柜电缆沟基础垫层浇筑，七连跨屋面组件安装。 | | | | |
| 检的 查问 发题 现 | 无 | | | | |
| 处意 理见 措、 施结 、果 | 无 | | | | |
| 协 调 内 容 或 其 他 | 正常安全施工 | | | | |
| 记录人 | 孔令才 | 总监签阅 | 王立杰 | | |